| Projekt címe: Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztése | | Projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011<br>Feladat végrehajtásának időtartama | | | | | | | | | | | | | | Feladat végrehajtásáért felel | Végrehajtásban részt vesz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorszám | Feladat leírása | 2009. 12 | 2010. 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2011. 01 | 02 | |
| I. | **PR tevékenység** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Lehetséges kockázatok felmérése** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kockázatok felmérése, válságkommunikációs terv készítése | | 4 | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | kockázatkezelési stratégia elkészítése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RMT-be történő beillesztés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Kommunikációs terv készítése, egyeztetés a KSZ-el** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | előkészítési szakaszra | | 4 | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | megvalósítási szakaszra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | hatástanulmány | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | egyeztetés a KSZ-el | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Sajtómegjelenés, hirdetmény, nyomtatott tájékoztató** | | 4 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 4. | **Lakossági fórum, közmeghallgatás** | | | | | 22 | | | | | | | 10 | | | | |
| 5. | **Önkormányzati hírek, tájékoztatók, képek** | | 4 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 6. | **Honlapon megjelenés** | | 4 | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| II. | **Általános feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Közbeszerzések** | | | | | | | | | | | | | | | projektgazda | |
| | 1. eljárás: Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | | | | | | | | | | | | | | | | HPP Kft. |
| | Szerződéskötés | | | | | | | | | | 30 | | | | | | HPP Kft. |
| | 2. eljárás: Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szerződéskötés | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. eljárás: Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szerződéskötés | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. eljárás: Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szerződéskötés | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közbeszerzési dokumentációk készítése a II. fordulóra | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| | Közbeszerzési tanácsadói tevékenység | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| 2. | **Projektmenedzsment** | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| 3. | **RMT, CBA, 2.F. pályázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tanulmány tervezet készítése | | 4 | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | KSZ véleményezése | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |
| | Tisztázó kérdések megválaszolása | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| | Értesítés a továbbtervezés alkalmasságáról | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| | 2. fordulós pályázat | | | | | | | | | 15 | | | | | 6 | | |
| 4 | **Tervezés, engedélyeztetés, terület előkészítés** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Előzetes vizsgálat | | | | | | | | | | | | | | | Mélyépterv Kft. | |
| | Előzetes vizsgálati dokumentáció összeállítása | | 4 | | | | | 18 | | | | | | | | | |
| | engedélyeztetési eljárás | | | | | | | | 18 | | 26 | | | | | | |
| | Rekultivációs tervek, vízjogi engedélyes tervek | | | | | | | | | | | | | | | ADACOMP Bt. | |
| | Dokumentáció összeállítása | | 4 | | | | 31 | | | | | | | | | | |
| | Vízjogi létesítési engedély megszerzése | | | | | | | | | 25 | | | | 31 | | | |
| | Terület-előkészítés | | | | | | | | | | | | | | | Mélyépterv Kft. | |
| | Lőszermentesítés | | 4 | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Régészeti felmérés | | 4 | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb területelőkészítő munka | | 4 | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| 5. | **Jelentések, számlázások, kifizetési kérelmek** | | | | | | | | | | | | | | | HPP Kft. | |
| | Számlázások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kifizetési kérelmek | | | | | | 27 | | | | | 8 | 3 | | | | |
| | Projekt előrehaladási jelentések (PEJ) | | | | | 30 | | | | | | 25. | | | | | |
| | Záró PEJ | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | |
| | Záró PEJ Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása 2010.12.-2011.02. | | | | | | | | | | | | | | | 25. | |